



新庁舎建設工事の進捗状況と今後の予定

市の新庁舎建設工事は3月25日の完成を目指し鋭意努力してきたが、現本庁舎の補修工事が必要となったため、工事全体に遅れが生じ、7月25日まで工期を延長することとなった。

新庁舎建設工事の進捗状況と今後の予定についてお知らせする。

1 主な工事の進捗状況

(1) 現本庁舎

① 1階および2階部分

外壁の補修作業が終了し、間仕切りの設置など内装仕上げ工事に着手した。

② 3階部分

鉄骨の組立作業、外壁・屋根瓦の取付作業が終了し、車椅子用の段差解消機や稼動間仕切りの設置など内装仕上げ工事を進めている。

(2) 新庁舎

① 高層部の躯体工事を順次進めており、7階まではほぼ完了した。現在は、屋上階の躯体工事を進めている。

② 1階から5階まではコンクリート型枠の解体が完了し、内4階までは間仕切りの設置など内装仕上げ工事に着手した。

(3) 工事の進捗率

全体 47.2% (平成24年12月末現在)

① 建築工事：59.7%

② 電気設備工事：7.0%

③ 機械設備工事：27.0%

2 今後の主な工事予定

(1) 現本庁舎

内装仕上げ工事を進めるとともに、外装仕上げ工事に着手する。

(2) 新庁舎

コンクリート型枠を順次解体し、内装仕上げ工事を進める。

3 その他

(1) 移転

新庁舎完成後、8月に全ての本庁部署（健康福祉部、上下水道部を除く）を移転する予定



(2) 駐車場・市民広場

8月の本庁部署移転後、仮庁舎（北庁舎・南庁舎・東庁舎別館）を解体し、駐車場や市民広場として整備する。

<参考>

1 工事費等

区 分	請負業者	請負金額
豊岡市新庁舎建築工事	熊谷組・谷垣工業・共栄建設 工業J V	3,999,110,850円
豊岡市新庁舎電気設備工事	九電工・白菱・米田 J V	735,000,000円
豊岡市新庁舎機械設備工事	新日空・高山・広瀬 J V	966,000,000円
小 計		5,700,110,850円
豊岡市新庁舎建設実施設計・工事 監理業務	(株)日本設計関西支社	257,250,000円
合 計		5,957,360,850円

2 着手から現在に至る主な工事の状況

別紙「新庁舎建設工事の主な記録」を参照

〔問合せ〕 豊岡市総務部新庁舎建設室 TEL0796-21-9020