

工事の進捗状況について

1. 工事の状況 ※2025年1月20日時点

(1) 外部工事

中学校棟	
11月上旬～	仮設工事 工事範囲の仮囲い等 (工事現場で見かける3mぐらいの鋼板で囲う工事)
11/21～	既存棟工事足場設置開始(1月中旬完了) 足場完成後は劣化した外壁部分の補修工事に着手
12/16～	外壁調査(体育館棟から開始)
1/20～	外壁補修(体育館棟から開始)

低学年棟(増築部分)	
12/10～1/12	増築棟の杭打
1/13～	基礎コンクリート工事のための掘削
1月末～	基礎コンクリート打ちに着手(2月末打設)

(2) 内部工事

中学校棟	
夏休み～	照明のLED化工事(既存部分の約7割の取替が完了)
12/18～	放課後児童クラブへの改修工事(体育館棟1階部分)

今後も引き続き、授業など、なるべく影響が出ないように、先生方と調整しながら工事を進めていく予定としている。





2025. 1. 20 撮影



2025. 1. 20 撮影



2025. 1. 20 撮影



竹野認定こども園 園児による見学 (2024年12月18日)

こども園の4・5歳児が、新しい学校が建つ工事現場の見学に訪れました。「働く車」に日頃から興味をもち遊んでいた子どもたち。工事現場で見る初めての大きな重機に興味津々でした。