

豊岡市記者配布資料

年月日	部 課 名	電 話	責 任 者 (役 職 名)
2025 年 3 月 13 日 (木)	教育委員会 教育総務課	0796-23-1117 (直)	木之瀬晋弥 (課長)

(件名)

竹野学園の増築棟（低学年棟）工事の状況報告

(内容)

今年 4 月に開校する竹野学園の低学年棟部分の増築工事について、2 学期開始時から、全児童生徒が同じ校舎で学び始める予定として進めていました。

しかし、資材の調達時期や工事工程の見直しにより、当初予定していた 8 月下旬の完成が 2 カ月程度遅れるとの報告を受け、その開始時期を延期せざるを得ない状況となりました。

校舎の引越しの時期や、運動会をはじめとした 2 学期中の行事の開催方法などについては、子どもたちの安全や、教育活動などへの影響を第一に考え、今後、学校と調整した上で、後日、具体的な方針が決まり次第、改めてお知らせします。

【参考資料】

竹野学園の低学年棟増築工事の遅れについて(概要)

《問合せ》

教育委員会教育総務課学校再編・施設整備室(担当 野崎、加藤)

Tel 23-1117(内線 2705)

竹野学園の低学年棟増築工事の遅れについて（概要）

1 工事が遅れる原因について

- (1) 増築棟の最初の工程である「杭打ち工事」において、杭が特殊な製品（受注生産品）であったため、メーカーからの納品に遅れが発生しました。当初、この納品遅れについては、以降の工期短縮等により、対応可能と見込んでいましたが、影響が残ることとなりました。
- (2) 増築棟の基礎工事において、既存棟と運動場部分の高低差により、当初の想定よりも多くの工程が発生することが分かり、当初の計画よりも工期が延びることとなりました。

2 工事の遅れが今の時期にわかった理由

3月上旬の時点で、不確定要因の多い基礎工事について、4月中に完了する見込みが立ったこと、今後着手する工事（1階・2階の工事等）については、大きな遅れは生じにくいとのことから、施工業者から改めて全体の工程が示されました。

工程の説明を受けるなかで、当初の予定の8月下旬の完成は困難であり、2か月程度の遅れが見込まれることがわかりました。

3 今後の予定について

引越しの時期や、運動会をはじめとした2学期中の行事の開催方法等につきましては、子どもたちの安全や、教育活動等への影響を第一に考え、今後、学校と調整します。

後日、具体的な方針が決まった段階で、保護者に対して説明の場を設ける予定としています。

4 その他

(1) 開校時期について

予定通り今年4月の開校とします。また、中学校の教員が小学生に教える等、義務教育学校としての特色のある教育についても、4月から順次開始します。

(2) 全体の工期について

12月末にすべての工事を終了する予定としており、工期全体としては変更はない見込としています。

※ 低学年棟増築工事の期間延長については、市・学校・施工業者間で施工方法、施工時期等を調整したことによるものです。施工業者には、授業への支障が出ないよう、最大限の配慮の中で進めていただいています。ご理解いただきますようお願いします。