

平成25年度 施設整備計画 事後評価シート（総括表）

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては、最終変更後の計画）に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、全て実施できなかった。

（耐震化率の目標に対する達成状況）

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	89.6	89.6
中学校	90.0	90.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	93.8	93.8

【所見】

平成24年度第1次補正予算で計画した八条小学校、田鶴野小学校、奈佐小学校、豊岡南中学校、日高東中学校の耐震補強工事については、24年度内に設計業務を実施し、工事予算を25年度に繰り越して完成した。
東日本大震災を受け、耐震化事業の進捗が望まれているので、今後も早急かつ計画的に耐震化を進めていくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、全て実施できなかった。

【所見】

平成24年度第1次補正予算で計画した八条小学校、田鶴野小学校、奈佐小学校、豊岡南中学校、日高東中学校の非構造部材の耐震化工事(窓ガラス・天井・外壁など)については、24年度内に設計業務を実施し、工事予算を25年度に繰り越して完成した。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、全て実施できなかった。

【所見】

平成24年度第1次補正予算で計画した八条小学校、田鶴野小学校、奈佐小学校、豊岡南中学校、日高東中学校のトイレ改修工事については、24年度内に設計業務を実施し、工事予算を25年度に繰り越して完成した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
○	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、全て実施できなかった。

【所見】

港幼稚園の増築工事、出石学校給食センターの改築工事、豊岡学校給食センターの増築工事、新田小学校水泳プールの改築工事については、24年度内に設計業務を実施し、工事予算を25年度に繰り越して完成した。田鶴野小学校水泳プールの改築工事については、24年度内に設計業務を実施し、工事予算を25年度に繰り越して工事をおこなったが、資材不足等の不測の事態が起こり、25年度に完成ができなかった。

2 事後評価の時期および方法について

平成26年7月から平成26年11月までの間、本市の教育行動計画検証委員会において事後評価を行った。その結果を市議会に報告し、本市ホームページでも公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

平成24年度補正予算により計画した事業については実施設計業務を年度内行い、工事については平成25年度へ繰り越して夏休みを中心に実施した。計画した事業については、一部実施ができなかった。

豊岡市教育行動計画検証委員会からは、「学校施設の耐震化は、計画に基づき着実に進められている。学校は災害時においては避難所となり、高齢者や障がい者、乳幼児など多くの市民が利用する施設となることから耐震にあわせ、トイレの洋式化・手すり・スロープなどのバリアフリー化についても推進することが大切である。特にトイレについては近年の生活様式や家庭の設置状況を踏まえ、洋式化を図りたい。」との結果報告がなされた。

今後も平成27年度の完了をめざし、耐震化を中心とした施設整備を推進する。