

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和04年12月01日

計画の名称	豊岡市公園施設長寿命化計画による安全・安心な公園づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	豊岡市												
計画の目標	豊岡市の都市公園について、公園施設長寿命化計画を見直し、効率的な改築・更新を進めることにより、公園利用者が安全・安心して利用できる公園づくりを目指します。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	225	A	225	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値 (R03末)	最終目標値 (R05末)
1	公園施設長寿命化計画を見直した公園数を0公園から20公園に増加 長寿命化計画が見直された都市公園の割合 (長寿命化計画が策定済みの都市公園数) / (長寿命化計画を策定すべき都市公園数)	0%	100%	100%
2	長寿命化計画により、令和5年度末までに改築・更新が必要とされた公園の整備達成率を0%から100%に向上させる。 長寿命化計画に基づき、必要な改修・更新を実施した都市公園の割合 (長寿命化計画に基づき改築・更新を実施した都市公園数) / (長寿命化計画において改修・更新が必要と判断された都市公園数)	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	豊岡市	直接	豊岡市	-	-	豊岡市公園施設長寿命化 計画策定	長寿命化計画策定20公園	豊岡市						9	-	
	A12-002	公園	一般	豊岡市	直接	豊岡市	-	-	豊岡市公園施設長寿命化 対策支援事業	都市公園における施設の改築 ・更新	豊岡市						80	-	
	A12-003	公園	一般	豊岡市	直接	豊岡市	-	-	豊岡市公園施設長寿命化 対策支援事業(5か年老 朽)	健全度C・D判定等の緊要な対 応が必要な公園施設の改築・ 更新 N=7公園	豊岡市						136	-	
												小計						225	
												合計							225

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
豊岡市都市整備課において、中間評価を実施	令和4年度
	公表の方法
	豊岡市公式ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・長寿命化計画が見直された都市公園の割合（中間目標値100%） 20 / 20公園：100%（長寿命化計画が策定済みの都市公園数 / 長寿命化を策定すべき都市公園数） 計画どおり長寿命化計画の見直しが実施することができた。 ・長寿命化計画に基づき必要な改修・更新を実施した都市公園の割合（中間目標値50%） 4 / 10公園：40%（長寿命化計画に基づき改修・更新を実施した都市公園数 / 長寿命化において改修・更新が必要と判断された都市公園数） 公園の改修・更新については、中間目標値を若干下回った。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> ・公園の改修・更新について、目標の達成に向け事業の進捗を図る。 	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	中間 目標値	100%	
	中間 実績値	100%	
2	中間 目標値	50%	交付金の配分が事業計画を下回ったため。
	中間 実績値	40%	