

農林業関係の取組み（災害関連ほ場整備事業）

江野地区と但東町奥赤地区は、県において災害復旧重点地区に指定されており、国・県・市一体となって復旧事業を進めている。

今回、河川災害復旧事業及び農地・農業用施設災害復旧事業と併せてほ場整備を実施し、農業生産条件の改善を期するものである。

江野地区

（事業名）

元気な地域づくり交付金（基盤整備促進）

（事業内容）

整地工 16.0ha、道路工 3.5 km、用水路工 4.1 km、
排水路工 1.6 km、暗渠排水工 2.0ha 等

（事業年度）

平成17年度～平成19年度（3カ年）

（事業費）

全体事業費 約 310,000 千円

（進捗状況）

土地改良法に定める法手続（同意徴集、概要公告、県知事の適否決定）をほぼ完了し、現在、計画書の縦覧・公告中（10/17まで）。

手続が終わり次第、入札、工事着手の予定（11月上旬）。

奥赤地区

（事業名）

県単独災害関連ほ場整備事業

（事業内容）

整地工 2.2ha、道路工 480m、用水路工 920m、
排水路工 1式

（事業年度）

平成17年度～平成18年度（18年度は換地業務）

（事業費）

全体事業費 約 44,500 千円

（進捗状況）

土地改良法に定める法手続（同意徴集、概要公告、県知事の適否決定）をほぼ完了し、10月中旬入札の予定。

来年度の作付けに間に合わせる見込み。

農林業関係の取組み (地域農業再生対策事業)

・ビオトープ田 (加陽)
・パイプハウス
(河谷、出石町三木・片間、但東町奥赤・小谷・薬王寺)
・直売施設 (出石町片間)
・交流施設 (出石町奥山)

① 地域農業再生事業

○ 事業内容

高齢者や女性等を含む農業者の組織する団体が、復旧農地を活用し、地域農業の再生に向けた取組に対する支援

○ 事業主体：農業者の組織する団体等

○ 事業費：1地区当たり 100～500万円

○ 補助率：3/4 (県 1/2 市 1/4)

○ 実施期間：平成16年度～19年度

○ 年度別事業費・事業概要

・農産物直売所 (新堂、城崎町戸島、出石町片間)
・加工施設 (江野)
・パイプハウス (但東町奥赤)
このほか、熟度の低いものでは
・市民農園 (出石町鳥居：他の補助事業で実施か)
・ビオトープ園 (但東町坂津) 等あり

年度	16	17	18	19	計
件数	2	12	10		24
事業費	6,084	55,400	37,972		99,456
県費	3,042	27,700	18,986	未定	49,728
市費	1,521	13,850	9,493		24,864
その他	1,521	13,850	9,493		24,864
主な内容	青果出荷場 育苗パイプハウス (日高町赤崎)	ビオトープ水田 パイプハウス 直売施設 交流施設	農産物直売所 加工施設 パイプハウス		

※16年度は旧1市5町の合計、18年度以降は見込み。事業費は補助対象事業費 (千円)。

② 農業担い手継続対策事業 (営農継続用機械整備事業)

○ 事業内容

地域農業の担い手である認定農業者や集落営農組織等が復旧農地を活用して規模拡大する場合に、営農用機械の導入等に対する助成

○ 事業主体：JAたじま

○ リース対象者の要件

集落営農組織・認定農業者等

○ 事業費：リース対象者当たりの限度額 1,000万円

○ 補助率：3/4 (県 1/2 市 1/4)

○ 実施期間：平成16年度～19年度

○ 年度別事業費・事業概要

年度	16	17	18	19	計
件数	12人・34台	43人・106台	9人・13台		64人・153台
事業費	77,010	280,512	57,452		414,974
県費	38,505	140,256	28,726	未定	207,487
市費	19,252	70,128	14,363		103,743
その他	19,253	70,128	14,363		103,744
主な内容	トラクター 11 田植機 4 コンバイン・ 管理機 3	トラクター 18 田植機 13 コンバイン 23 乾燥機 20	トラクター 2 田植機 4 コンバイン 5		

※16年度は旧1市5町の合計、18年度以降は見込み。事業費は補助対象事業費 (千円)。

風倒木復旧状況

1. 風倒木緊急処理事業

○ 16年度復旧分

地域名	箇所数及び実施面積	実施額(千円)
豊岡	4箇所 1.22ha	1,144
城崎	0箇所 0.0ha	0
竹野	0箇所 0.0ha	0
日高	1箇所 0.42ha	1,058
出石	1箇所 0.52ha	1,823
但東	0箇所 0.0ha	0
計	6箇所 2.16ha	4,025

○ 17年度復旧予定分

地域名	箇所数及び被災面積	実施予定額(千円)
豊岡	9箇所 2.75ha	5,719
城崎	3箇所 1.2ha	4,448
竹野	3箇所 0.9ha	2,169
日高	4箇所 1.54ha	2,580
出石	25箇所 10.8ha	26,069
但東	6箇所 1.67ha	3,638
計	50箇所 18.86ha	44,623

2. 市単独事業 出石町奥山地区4箇所 実施額 16,700千円

進捗状況について

9月30日現在、平成16年度復旧分の6箇所・2.16haは100%完了及び平成17年度復旧予定分50箇所・18.86haのうち26箇所・11.31haは完了しており、全体進捗率は64.08%(被災面積による率)です。

2次災害防止のための緊急箇所分については、すべて完了しています。

また、出石町奥山地区の市単独事業分についてはすでに完了しています。

残りの箇所については平成17年度中に完了する計画で作業を進めています。