




近畿地方整備局 HP 24

< 扱あり >

国近整企画第 95 号
平成 21 年 11 月 24 日

兵庫県知事 殿

国土交通省 近畿地方整備局長
上総 周平



直轄事業の事業計画（兵庫県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このほど当局所管直轄事業の平成 22 年度概算要求予算に関する事業計画をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。
なお、直轄事業に関する情報開示については、今後ともご意見を頂きながら改善に努めて参りますので、ご理解をお願いいたします。

（事業計画は概算要求を基に作成したものであり、今後の変更があり得ること申し添えますので、ご理解をお願いします。）

事務担当：（全 般）企画部 企画課 企画第一係
（河 川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道 路）道路部 道路計画第一課 計画第一係
（公 園）建政部 都市整備課 公園係
（港湾・空港）港湾空港部 港湾計画課 事業第一係

平成22年度概算要求 道路関係(直轄) 兵庫県

改築系事業費(交通円滑化・地域連携・交通連携・沿道環境・交通事故重点1種(改築))

路線名	箇所名	事業規模 (億円)	平成21年度当初		H21年度事業内容	H22年度予定事業内容	H22年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
一般国道175号	西脇バイパス	L=2.1km 50	443	148	・工事推進:西脇トンネル(L=491m)工 新西脇大橋(L=221m)上部工	・工事推進:西脇トンネル(L=491m)工 新西脇大橋(L=221m)上部工	9~10億円程度	用地進捗率100% 事業進捗率約28%
一般国道175号	西脇北バイパス	L=5.2km 400	1,500	500	・用地買収推進:黒田庄町地区他 ・工事推進:大門高架橋(L=154m) 上下部工 上戸田~寺内地区文化財調査 ・調査推進:上戸田~寺内地区調査設計	・用地買収:下戸田~大門地区 ・工事推進:大門高架橋(L=154m)上部工	7億円程度	用地進捗率約84% 事業進捗率約35% 西脇市下戸田~同市上戸田間 L=1.1km(平面4車)平成23年度供用 予定 西脇市上戸田~同市黒田庄町大伏 間、 L=4.1km(2/4)供用時期については、 検討が必要
一般国道176号	名塩道路	L=10.6km 850	1,100	367	・用地買収推進:名塩地区・東久保地区 ・工事推進:名塩地区改良工	・名塩地区墓地移転補償	1億円程度	用地進捗率約63% 事業進捗率約80%
一般国道483号	日高豊岡南道路	L=6.1km 330	440	147	・調査推進:上佐野~日高町九斗	・調査推進:上佐野~日高町九斗	0~1億円程度	用地進捗率0% 事業進捗率約6%
一般国道483号	八日高道路	L=9.7km 690	500	187	・調査推進:豊岡市日高町九斗 ~養父市八幡町高柳	・調査推進:豊岡市日高町九斗 ~養父市八幡町高柳	0~1億円程度	用地進捗率0% 事業進捗率約4%
一般国道483号	和田山八幡道路	L=13.7km 1,011	8,913	2,971	・用地買収推進:養父市八幡町高柳 ~和田山町市御堂地区 ・工事推進:橋梁下部工 トンネル工	・用地買収推進:国木地区(関電鉄塔) ~和田山町市御堂地区 ・工事推進:大屋川上部工 八木川ランプ上部工	供用必要額 131~180億円程度	用地進捗率99% 事業進捗率約33% 和田山JCT・IC~八幡IC間 L=13.7km(2/4)平成23年度供用予 定
計			18,979	5,610				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成21年6月時点

(注)備考欄の事業進捗率は、平成21年度補正予算時点

(単位:百万円)