

アイティ4階 全体スケジュール (案)

項目	2021														
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
豊岡市議会	9月議会 ●補正予算 鑑定評価 床購入費				12月議会 ●議決 床購入				3月議会 ●当初予算 床購入、設計、工事（子育て支援総合拠点）						
さとう			●仮契約 床購入		●本契約 床購入										
豊岡市	床購入														
	・生涯学習サロン			●仮契約	●本契約										
	・子育て支援総合拠点			●仮契約	●本契約										
	生涯学習サロン整備														
	子育て支援総合拠点整備														

Detailed description of the Gantt chart for '豊岡市':

- 生涯学習サロン:** Provisional contract in Nov 2020, main contract in Dec 2020, ownership transfer in Jan 2021.
- 子育て支援総合拠点:** Provisional contract in Nov 2020, main contract in Dec 2020, ownership transfer in Jun 2021. A note '(債務負担行為)' is present between Dec 2020 and Jun 2021.
- 生涯学習サロン整備:** Design (current budget) from Oct 2020 to Dec 2020; construction (current budget) from Jan 2021 to Apr 2021; opening in May 2021.
- 子育て支援総合拠点整備:** Design from Apr 2021 to Jun 2021; construction from Jul 2021 to Nov 2021; opening in Nov 2021.